



MEMORANDUM D.P.V. N° 34 /2022

A : **Abg. Ethel Diaz de Martinez, Directora**
Dirección de Transparencia y Anticorrupción

DE : **Ing. Fabio Riveros, Director**
Dirección de Planificación Vial

REFERENCIA : Expediente Memorándum DCI-DTA N° 25/2022 "Portal unificado de Acceso a la Información Pública. Reg. N° 52.207"

FECHA : 7 de febrero de 2022.

Con relación a la solicitud realizada según Expediente Memorándum DCI-DTA N° 25/2022 "Portal unificado de Acceso a la Información Pública. Reg. N° 52.207", que solicita el listado de los proyectos de infraestructura vial nuevos o duplicaciones que ya se están ejecutando y que se ejecutaran en el 2023. Con la fecha de finalización de construcción o el tiempo en que se pueda tardar en realizar la construcción. Los proyectos que consideren tramos, podrán ser mencionados ya que representan etapas y fechas diferidas de construcción y avance de obra. En la misma línea de la solicitud, se solicita el shp, kmz o similar para visualizar los proyectos en un sistema de información geográfica".

A fin de dar cumplimiento a lo solicitado y de acuerdo a la información disponible se remite en formato impreso un informe con los datos solicitados y 1(uno) cd con los datos kmz y shp del informe impreso.

Atentamente,

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y PUENTES EN EJECUCION (ENERO 2022)

Tipo de Obra / Capa de Rodadura	N° de Llamado	ID DNPC	N° Orden	N° Tramos Orden	Dpto./Div. Política	Obra / Servicio	Fecha de Orden de Inicio	Longitud	Monto Contractual Vigente(Gs)	%Avance Ejecutado
Duplicación y Mantenimiento	10/2019	354339	1	1	Pdte. Hayes	Habilitación y Mantenimiento de la Ruta PY09 y accesos, Tramo 3, Lote 5. Km 326 - Km 390	27/03/2026	Km. 64,00	515.552.035.232	92,00%
Duplicación y Mantenimiento	10/2019	354339	2	1	Pdte. Hayes - Boquerón	Habilitación y Mantenimiento de la Ruta PY09 y Accesos. Tramo 3. Lote 6. Km 390 - Km 450	06/09/2025	Km. 60,00	466.735.726.696	95,00%
Duplicación y Mantenimiento	14/2020	359641	3	1	Pdte. Hayes	Rehabilitación y Duplicación del tramo Remanso Ruta Nº 9 (Vista Alegre) - Puerto Falcón	31/12/2023	Km. 19,20	158.351.995.484	----
Duplicación y Mantenimiento	26/2019	368798	4	1	Boquerón	Habilitación y Mantenimiento de la Ruta PY09 y Accesos: Tramo 4. Lote 8. Accesos a las localidades de Loma Plata, Filadelfia, Neuland y Línea 1	10/07/2026	Km. 77,60	282.210.105.194	85,00%
Duplicación y Mantenimiento	32/2019	370320	5	1	Boquerón	Habilitación y Mantenimiento de la Ruta PY09 y Accesos. Tramo 4. Lote 7. Km 450 - Km 525	13/11/2026	Km. 75,00	460.323.787.758	30,00%
Duplicación y Mantenimiento	46/2020	382545	6	1	Pdte. Hayes	Obras de Habilitación y Mantenimiento de la Ruta PY09 y Accesos. Tramo 1. Lote 1. Ruta PY09 Km 50 - Km 112	22/04/2027	Km. 62,00	356.534.094.022	10,00%
Duplicación y Mantenimiento	46/2020	382545	7	1	Pdte. Hayes	Obras de Habilitación y Mantenimiento de la Ruta PY09 y Accesos. Tramo 1. Lote 2. Ruta PY09 Km 112 - Km 173	21/06/2027	Km. 61,00	398.841.085.871	15,00%
Duplicación y Mantenimiento	46/2020	382545	8	1	Pdte. Hayes	Obras de Habilitación y Mantenimiento de la Ruta PY09 y Accesos. Tramo 2. Lote 3. Ruta PY09 Km 173 - Km 250	----	Km. 77,00	565.011.021.777	14,25%
Duplicación y Mantenimiento	46/2020	382545	9	1	Pdte. Hayes	Obras de Habilitación y Mantenimiento de la Ruta PY09 y Accesos. Tramo 2. Lote 4. Ruta PY09 Km 250 - Km 326	27/07/2027	Km. 76,00	535.646.409.506	4,00%
Total Duplicación y Mantenimiento								Km. 571,80	3.739.206.251.540	
Pavimentación Asfáltica	01/2018	350753	10	1	Amambay	Empresas Constructoras para la Construcción de la Circunvalación Sur y Desagüe pluvial de Bella Vista Norte.	14/08/2021	Km. 2,50	23.266.577.352	83,23%
Pavimentación Asfáltica	04/2020	375603	11	1	Ñeembucú	Pavimentación de la Ruta PY19. Tramo Desvío Alberdi - Pilar. Obra 1: Alberdi - Río Tebicuary (51,56 Km) y Travesía Urbana Villa Franca (2,05 Km)	10/09/2023	Km. 53,61	372.700.692.346	18,24%
Pavimentación Asfáltica	109/2020	388869	12	1	Alto Paraná	Contratación de Empresas Constructoras para los Accesos al 2do. Puente sobre el Río Paraná entre Presidente Franco - Foz de Iguazú. Conexión a la Red Interurbana Existente	----	Km. 4,66	136.157.494.716	----
Pavimentación Asfáltica	114/2019	371805	13	1	Itapúa	Contratación de Empresas Constructoras para la pavimentación asfáltica de Accesos a puertos del Corredor de Exportación de la Región Oriental. Lote 1. Tramo Ruta PY06 - Cambyretá - Campichuelo	18/10/2023	Km. 19,57	54.563.774.540	----
Pavimentación Asfáltica	114/2019	371805	14	1	Itapúa	Contratación de Empresas Constructoras para la pavimentación asfáltica de Accesos a puertos del Corredor de Exportación de la Región Oriental. Lote 2. Tramos Camino de la Ribera del Río Paraná - Puerto Mayor Otaño - Puerto Dos Fronteras y Mayor Otaño - Carlos A. López	01/02/2022	Km. 17,03	77.673.300.372	----
Pavimentación Asfáltica	114/2019	371805	15	1	Alto Paraná	Contratación de Empresas Constructoras para la pavimentación asfáltica de Accesos a puertos del Corredor de Exportación de la Región Oriental. Lote 3. Tramo Camino de la Ribera del Río Paraná - Puerto Toro Cua	19/07/2022	Km. 8,51	29.808.876.164	36,75%
Pavimentación Asfáltica	131/2020	388870	16	1	Alto Paraná	Contratación de Empresas Constructoras para los Accesos al 2do. Puente sobre el Río Paraná entre Presidente Franco - Foz de Iguazú. Acceso Rural. Lote Nº 1: 0+000 - 19+100	----	Km. 19,10	289.659.810.096	----
Pavimentación Asfáltica	131/2020	388870	17	1	Alto Paraná	Contratación de Empresas Constructoras para los Accesos al 2do. Puente sobre el Río Paraná entre Presidente Franco - Foz de Iguazú. Acceso Rural. Lote Nº 2: 19+100 - 30+870	----	Km. 11,77	162.949.215.036	----
Pavimentación Asfáltica	138/2016	318719	18	1	Itapúa	Pavimentación asfáltica de la Ruta PY07. Tramo Natalio - 7 de Agosto. Tramo 1	27/12/2021	Km. 50,00	303.883.169.757	100,38%
Pavimentación Asfáltica	138/2016	318719	19	1	Itapúa	Pavimentación asfáltica de la Ruta PY07. Tramo 7 de Agosto - Río Ñacunday. Tramo 2	28/02/2022	Km. 47,00	397.919.852.868	91,78%
Pavimentación Asfáltica	138/2016	318719	20	1	Alto Paraná	Pavimentación asfáltica de la Ruta PY07. Tramo Río Ñacunday - Los Cedrales. Tramo 3	19/04/2022	Km. 48,00	382.546.230.171	86,72%
Pavimentación Asfáltica	18/2016	314359	21	1	Caazapá - Itapúa	Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta PY18. Tramo San Juan Nepomuceno - Tava'i - Empalme Ruta PY06	31/10/2021	Km. 89,49	548.906.548.550	94,91%
Pavimentación Asfáltica	18/2018	351398	22	1	Alto Paraná	Rehabilitación de Caminos Vecinales en los Departamentos de Alto Paraná y Cordillera Programa PR - L1092. Grupo 1.2. Tramo Itakry - Colonia Ykuá Pora - Rancho Alegre	01/08/2022	Km. 35,11	58.501.406.498	41,57%
Pavimentación Asfáltica	182/2019	371286	23	1	Canindeyú	Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica del Tramo Ruta PY03 - Yby Pyta - Ybyrarovana - Ruta PY03. Lote 1	28/05/2022	Km. 31,50	40.633.617.058	77,10%
Pavimentación Asfáltica	182/2019	371286	24	1	Canindeyú	Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica del Tramo Ruta PY03 - Yby Pyta - Ybyrarovana - Ruta PY03. Lote 2	19/05/2021	Km. 31,00	44.358.159.158	33,91%
Pavimentación Asfáltica	188/2019	373116	25	1	San Pedro	Pavimentación tipo asfáltico de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú, Caazapá, Paraguari y Ñeembucú. Lote Nº 2. Tramo San Pedro - Pirí Pucu (16+000 al 32+225)	18/01/2022	Km. 16,23	44.667.855.272	36,86%
Pavimentación Asfáltica	188/2019	373116	26	1	San Pedro - Canindeyú	Pavimentación tipo asfáltico de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú, Caazapá, Paraguari y Ñeembucú. Lote Nº 3. Tramo San Vicente - Maracaná	18/03/2022	Km. 23,95	55.740.513.625	37,30%
Pavimentación Asfáltica	188/2019	373116	27	1	Paraguari	Pavimentación tipo asfáltico de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú, Caazapá, Paraguari y Ñeembucú. Lote Nº 6. Tramo Zayas - Ita Potrero	01/10/2021	Km. 10,98	18.305.634.636	83,86%
Pavimentación Asfáltica	188/2019	373116	28	1	Ñeembucú	Pavimentación tipo asfáltico de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú, Caazapá, Paraguari y Ñeembucú. Lote Nº 7. Tramo San Juan de Ñeembucú - Empalme Ruta PY19 (Alberdi - Pilar)	18/06/2022	Km. 24,08	83.507.282.567	77,07%

OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA Y PUENTES EN EJECUCION (ENERO 2022)

Tipo de Obra / Capa de Rodadura	N° de Llamado	ID DNCP	N° Orden	N° Tramos Orden	Dpto./Div. Política	Obra / Servicio	Fecha de Orden de Inicio	Longitud	Monto Contractual Vigente(Gs)	%Avance Ejecutado
Pavimentación Asfáltica	188/2019	373116	29	1	Canindeyú	Pavimentación tipo asfáltico de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú, Caazapá, Paraguari y Ñeembucú. Lote N° 8. Tramo Río Karapá - Pto. Adela (Km 0+000 al Km 16+226)	06/01/2022	Km. 16,23	51.567.147.425	97,77%
Pavimentación Asfáltica	188/2019	373116	30	1	Canindeyú	Pavimentación tipo asfáltico de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú, Caazapá, Paraguari y Ñeembucú. Lote N° 9. Tramo Río Karapá - Pto. Adela (Km 16+226 al Km 35+000)	18/12/2021	Km. 18,77	43.770.308.513	78,89%
Pavimentación Asfáltica	28/2019	351364	31	1	San Pedro - Canindeyú	Rehabilitación de Caminos Vecinales en el Departamento de Itapúa. Lote N°1. Tramo San Vicente - Itanará	01/11/2021	Km. 20,46	37.761.617.560	79,23%
Pavimentación Asfáltica	39/2016	302402	32	1	Ñeembucú	Rehabilitación y Pavimentación asfáltica de la Ruta PY19. Tramo Alberdi - Villa Franca - Pilar. Obra 2: Río Tebicuary - Pilar (38,440 km) y Acceso Ciudad de Pilar (4,335 km)	03/02/2022	Km. 42,78	381.295.956.484	97,22%
Pavimentación Asfáltica	39/2019	364659	33	1	Concepción - Amambay	Construcción de Tramos de Caminos vecinales en los Departamentos de Amambay, Concepción, Caazapá, Guairá y Misiones Tramo: Bella Vista Norte - Pastoral - Curusu Eva - Puentesíño. Sección 1 (Prog. 0+000 a 35+000) (Lote 1)	08/02/2022	Km. 35,00	67.249.608.092	70,83%
Pavimentación Asfáltica	39/2019	364659	34	1	Concepción	Construcción de Tramos de Caminos vecinales en los Departamentos de Amambay, Concepción, Caazapá, Guairá y Misiones Tramo: Bella Vista Norte - Pastoral - Curusu Eva - Puentesíño. Sección 1 (Prog. 35+000 a 67+840) (Lote 2)	01/03/2022	Km. 32,84	60.633.712.477	61,59%
Pavimentación Asfáltica	44/2021	398706	35	1	Guairá	Obras de Construcción de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Caazapá y Guairá - Grupo 3. Lote 1. Tramo Colonia (Almacén 50) - San Gervasio - Santa Cecilia - Yroysa - Pireka - Desvío Kaguaré'i (0+000 - 16+060)	----	Km. 16,06	38.839.445.751	----
Pavimentación Asfáltica	44/2021	398706	36	1	Guairá	Obras de Construcción de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Caazapá y Guairá - Grupo 3. Lote 2. Tramo Colonia (Almacén 50) - San Gervasio - Santa Cecilia - Yroysa - Pireka - Desvío Kaguaré'i (16+060 - 30+680)	----	Km. 14,62	43.349.931.913	----
Pavimentación Asfáltica	44/2021	398706	37	1	Caazapá	Obras de Construcción de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Caazapá y Guairá - Grupo 3. Lote 3. Tramo Abaí - General Morinigo (0+000 - 14+919)	----	Km. 14,92	25.192.066.839	----
Pavimentación Asfáltica	44/2021	398706	38	1	Caazapá	Obras de Construcción de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Caazapá y Guairá - Grupo 3. Lote 4. Tramo Cruce ALPA - Lima (0+000 - 17+000)	----	Km. 17,00	27.297.826.003	----
Pavimentación Asfáltica	44/2021	398706	39	1	Caazapá	Obras de Construcción de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Caazapá y Guairá - Grupo 3. Lote 5. Tramo Cruce ALPA - Lima (17+000 - 30+932)	----	Km. 15,93	28.837.636.360	----
Pavimentación Asfáltica	44/2021	398706	40	1	Guairá	Obras de Construcción de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Caazapá y Guairá - Grupo 3. Lote 6. Tramo Fassardi - Kaguaré'i (0+000 - 10+970)	----	Km. 10,97	23.931.111.525	----
Pavimentación Asfáltica	52/2015	295713	41	1	Central	Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción 2da. Etapa Bañado Norte y conexión a la Avda. 1er. Presidente con la Ruta N°9 (2 Pasos a desnivel de 292 metros lineales, empalme 1er. Presidente - Transchaco y 615 metros lineales Avda. 1er Presidente)	27/08/2021	Km. 15,05	420.602.749.412	110,24%
Pavimentación Asfáltica	67/2019	365734	42	1	Concepción	Construcción de caminos vecinales con pavimento tipo asfalto en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Alto Paraná y Canindeyú Tramo: Ruta PY05 - Calle 12 J.S. Miranda (Lote 1)	01/12/2021	Km. 32,13	63.421.833.985	92,62%
Pavimentación Asfáltica	67/2019	365734	43	1	Alto Paraná	Construcción de caminos vecinales con pavimento tipo asfalto en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Alto Paraná y Canindeyú Tramo: Acceso a Puerto Domingo Martínez de Irala (Lote 2)	11/09/2021	Km. 18,65	39.686.535.100	98,44%
Pavimentación Asfáltica	69/2019	365640	44	1	San Pedro	Obras de Caminos Vecinales con pavimentación tipo empedrado y Asfalto en los Dptos. de Cordillera, San Pedro y Guairá. Lote N°4. Pavimento tipo empedrado Tramo San Francisco - Calle 6000 Bertoni - Ruta N°10	20/06/2021	Km. 11,59	17.587.806.754	115,36%
Pavimentación Asfáltica	69/2019	365640	45	1	San Pedro	Obras de Caminos Vecinales con pavimentación tipo empedrado y Asfalto en los Dptos. de Cordillera, San Pedro y Guairá. Lote N°7. Pavimento asfáltico Tramo Calle Bertoni - Calle 4000	15/05/2021	Km. 11,69	16.327.414.900	40,24%
Pavimentación Asfáltica	82/2019	366412	46	1	San Pedro	Pavimentación Tipo Asfáltico en los Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro y Caaguazú - Grupo 2. Lote 1. Tramo Calle 3 de Noviembre - Capiibary	17/10/2021	Km. 10,00	18.947.442.243	89,07%
Pavimentación Asfáltica	82/2019	366412	47	1	San Pedro	Pavimentación Tipo Asfáltico en los Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro y Caaguazú - Grupo 2. Lote 2. Tramo Capiibary - Primero de Marzo - Mariscal López-i, Sección I	19/04/2022	Km. 18,48	52.787.999.374	101,85%
Pavimentación Asfáltica	82/2019	366412	48	1	San Pedro - Caaguazú	Pavimentación Tipo Asfáltico en los Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro y Caaguazú - Grupo 2. Lote 3. Tramo Capiibary - Primero de Marzo - Mariscal López-i, Sección II	01/03/2022	Km. 16,76	40.702.168.191	56,20%
Pavimentación Asfáltica	91/2021	401919	49	1	San Pedro	Empresas Constructoras para la Ejecución de Obras Viales de Habilitación y Mantenimiento de Corredores Agroindustriales. Región Oriental. Lote 1. Tramo 1A. Ruta PY22. Tramo Villa del Rosario - Volendam (incluido los Accesos a Volendam y Puerto Mbopicua)	----	Km. 39,31	146.365.048.089	----

OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA Y PUENTES EN EJECUCION (ENERO 2022)

Tipo de Obra / Capa de Rodadura	N° de Llamado	ID DNCP	N° Orden	N° Tramos Orden	Dpto./Div. Política	Obra / Servicio	Fecha de Orden de Inicio	Longitud	Monto Contractiva Vigente(Gs)	%Avance Ejecutado
Pavimentación Asfáltica	91/2021	401919	50	1	San Pedro	Empresas Constructoras para la Ejecución de Obras Viales de Habilitación y Mantenimiento de Corredores Agroindustriales. Región Oriental. Lote 2. Tramo 1B. Ruta PY22. Tramo Volendam - San Pablo (hasta la cabecera del puente sobre el Río Jejuí e incluye mejoramiento acceso a San Pablo)	----	Km. 42,87	189.710.659.318	----
Pavimentación Asfáltica	91/2021	401919	51	1	San Pedro	Empresas Constructoras para la Ejecución de Obras Viales de Habilitación y Mantenimiento de Corredores Agroindustriales. Región Oriental. Lote 3. Tramo 2. Ruta PY22. Tramo San Pablo (Cabecera Norte Puente sobre el Río Jejuí) - Cruce Ruta PY11	----	Km. 16,88	111.862.675.047	----
Total Pavimentación Asfáltica								Km. 1.033,08	5.073.478.721.143	2.143
Pavimentación Asfáltica (APP)	156/2015	161	52	1	Cordillera - Caaguazú - Central	Contrato de Diseño, Financiación, Construcción, Mantenimiento y Operación de Dos Rutas Nacionales N°2 y N°7	01/03/2017	Km. 170,00	3.060.408.761.400	41,00%
Total Pavimentación Asfáltica (APP)								Km. 170,00	3.060.408.761.400	41,00%
Pavimentación Asfáltica (Ley 5074/2013)	123/2017	336727	53	1	Central	Diseño y Construcción de la Avenida Costanera Sur	----	Km. 7,90	729.955.216.169	----
Pavimentación Asfáltica (Ley 5074/2013)	37/2016	303160	54	1	Boquerón - Alto Paraguay	Diseño y Construcción de las Obras de Pavimentación Asfáltica de la Ruta PY15. Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta Bajo	01/03/2022	Km. 277,20	2.328.217.879.952	93,01%
Total Pavimentación Asfáltica (Ley 5074/2013)								Km. 285,10	3.058.173.016.121	96,12%
Pavimentación asfáltica sobre Empedrado/enripiado	119/2019	369248	55	1	San Pedro	Pavimentación asfáltica sobre empedrado de varios Tramos de la Región Oriental - 5ta. Tanda de la Dirección de Vialidad. Lote N° 1. Tramo Santa Clara - Jhugua Rey - Choré	08/03/2022	Km. 47,50	76.756.269.933	59,60%
Pavimentación asfáltica sobre Empedrado/enripiado	119/2019	369248	56	1	Concepción	Pavimentación asfáltica sobre empedrado de varios Tramos de la Región Oriental - 5ta. Tanda de la Dirección de Vialidad. Lote N° 3. Tramo Ruta PY05 - Jhugua Ocampos - Ykuá Jhovvy - San Blas	09/09/2021	Km. 17,56	25.892.312.940	70,50%
Pavimentación asfáltica sobre Empedrado/enripiado	119/2019	369248	57	1	Concepción	Pavimentación asfáltica sobre empedrado de varios Tramos de la Región Oriental - 5ta. Tanda de la Dirección de Vialidad. Lote N° 6. Tramo Loreto - Las Palmas - San Blas - Ruta PY05	11/08/2021	Km. 15,10	24.374.204.216	110,12%
Pavimentación asfáltica sobre Empedrado/enripiado	31/2019	364165	58	1	Guairá - Caaguazú	Pavimentación asfáltica sobre empedrado de varios Tramos de la Región Oriental - 2da. Tanda de la Dirección de Vialidad. Lote N° 3. Tramo Cora Guazú - Walter Insrán	05/12/2021	Km. 31,30	90.491.379.246	78,92%
Total Pavimentación asfáltica sobre Empedrado/enripiado								Km. 111,46	217.514.163.335	85,33%
Recapado	175/2019	370190	59	1	Central	Mejoramiento y Rehabilitación de la Avenida de la Victoria Tramo 2 y Tramo 3. Lote 1	13/10/2021	Km. 3,36	53.153.519.540	87,05%
Recapado	175/2019	370190	60	1	Central	Mejoramiento y Rehabilitación de la Avenida de la Victoria Tramo 2 y Tramo 3. Lote 2	22/07/2021	Km. 2,65	26.610.696.371	96,04%
Total Recapado								Km. 6,01	79.764.215.911	91,54%
Rehabilitación y Mantenimiento	25/2019	354337	61	1	Guairá - Caazapá - Itapúa	Mejoramiento, Rehabilitación y posterior Mantenimiento de la Ruta PY18. Tramo Numi - San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta PY06	15/01/2026	Km. 147,00	201.818.233.953	43,88%
Total Rehabilitación y Mantenimiento								Km. 147,00	201.818.233.953	43,88%
Puente de HªAª y Metálico	01/2019	356865	62	1	San Pedro - Canindeyú	Construcción de Puentes de HªAª y Metálicos en varios Departamentos del País, Bajo la Modalidad Contrato abierto. Contrato 1	12/03/2021	ml. 48,00	15.297.648.301	119,86%
Puente de HªAª y Metálico	01/2019	356865	62	2	San Pedro	Gral. Aquino - Piray - Emp. San José		ml. 24,00		
Puente de HªAª y Metálico	01/2019	356865	62	3	Canindeyú	Cruce Alborada - Rio Piraty		ml. 24,00		
Puente de HªAª y Metálico	01/2019	356865	63	1	Caazapá - Paraguari - Boqueron	Construcción de Puentes de HªAª y Metálicos en varios Departamentos del País, Bajo la Modalidad Contrato abierto. Contrato 4	12/05/2021	ml. 90,00	8.500.000.000	100,00%
Puente de HªAª y Metálico	01/2019	356865	63	2	Caazapá	Enramadita - Toro Blanco - Valle'i		ml. 30,00		
Puente de HªAª y Metálico	01/2019	356865	63	3	Caazapá	Morinigo - San Ramón		ml. 18,00		
Puente de HªAª y Metálico	01/2019	356865	63	4	Paraguari	Ruta 1 - Capillita		ml. 18,00		
Puente de HªAª y Metálico	01/2019	356865	63	6	Boqueron	Gral. Díaz - Línea 32		ml. 24,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	64	1	Concepción	Construcción de Puentes de HªAª en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental. 2da. Tanda. Lote N° 1	04/10/2021	ml. 100,00	12.039.149.933	114,94%
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	64	2	Concepción	Curuzú Ñu - Roberto L. Petit - Aº Seco		ml. 20,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	64	3	Concepción	Costa Pucu - Mbocayaty - Aº Saladillo		ml. 60,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	64	4	Concepción	Concepción - María Auxiliadora - Aº Paso Otero		ml. 20,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	65	1	Amambay	Construcción de Puentes de HªAª en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental. 2da. Tanda. Lote N° 2	21/09/2021	ml. 245,00	18.598.012.102	44,46%
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	65	2	Amambay	Ruta 5 - Lorito Picada - San Fernando - Aº Guazú		ml. 60,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	65	3	Amambay	Capitán Bado - Cerro Cuatia - Aº Ypane Jhu		ml. 30,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	65	4	Amambay	Ruta Cap. Bado - Col. San Carlos		ml. 25,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	65	5	Amambay	Ruta Cap. Bado - Col. San Carlos		ml. 25,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	65	6	Amambay	Ruta Cap. Bado - Col. San Carlos		ml. 15,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	65	7	Amambay	Cap. Bado - San Fernando - Est. Lagunita - Lim Dep - Aº Ypane Jhu		ml. 30,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	65	8	Amambay	Cap. Bado - San Fernando - Est. Lagunita - Lim Dep - Aº Mboi Jagua		ml. 30,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	65	9	Amambay	Cap. Bado - San Fernando - Est. Lagunita - Lim Dep - Aº Ypane Jhu		ml. 30,00		

OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA Y PUENTES EN EJECUCION (ENERO 2022)

Tipo de Obra / Capa de Rodadura	N° de Llamado	ID DNCP	N° Orden	N° Tramos Orden	Dpto./Div. Política	Obra / Servicio	Fecha de Orden de Inicio	Longitud		Monto Contractual Vigente(Gs)	%Avance Ejecutado
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	66	1	San Pedro - Canindeyú	Construcción de Puentes de HªAª en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental. 2da. Tanda. Lote N° 3	20/04/2022	ml.	205,00	17.040.335.326	74,52%
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	66	2	San Pedro	Primavera Real - Yrybucú - Aª Yrybu Cué		ml.	25,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	66	3	San Pedro	Ruta 3 - Colonia Felicidad - Aª Capiibary		ml.	75,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	66	4	San Pedro	Ruta 3 - Calle Santa Lucía - Aª Peñetey		ml.	15,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	66	5	Canindeyú	San Vicente - Villa Ygatimi - Aª Itanará		ml.	90,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	67	1	Caaguazú - Canindeyú	Construcción de Puentes de HªAª en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental. 2da. Tanda. Lote N° 4	24/12/2021	ml.	218,00	28.324.293.487	83,74%
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	67	2	Caaguazú	Vaquería - Bella Vista		ml.	36,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	67	3	Canindeyú	Villa Ygatimi-San Marcos-Caaguay Pora-América Cue-Ypau-Itanará		ml.	30,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	67	4	Canindeyú	Ruta 10 - Yby Pyahu - Aª Carimbatay		ml.	40,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	67	5	Canindeyú	3a. Línea Acepar		ml.	12,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	67	6	Canindeyú	Ruta 10 - Yby Pyahu		ml.	10,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	67	7	Canindeyú	Villa Ygatimi - Itanara mi - Ko'e Pora - Asent. Primavera - 8 de Diciembre		ml.	20,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	67	8	Canindeyú	Villa Ygatimi - Itanara mi - Ko'e Pora - Asent. Primavera - 8 de Diciembre		ml.	20,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	67	9	Canindeyú	Villa Ygatimi - Itanara mi - Ko'e Pora - Asent. Primavera - 8 de Diciembre		ml.	50,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	68	1	Canindeyú	Construcción de Puentes de HªAª en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental. 2da. Tanda. Lote N° 5	27/01/2022	ml.	102,00	17.046.779.550	91,54%
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	68	2	Canindeyú	Villa Ygatimi - Col 1º de Mayo - Karupera - Yvypyta		ml.	12,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	68	3	Canindeyú	Corpus Christi - Cerro Pyta - Fortuna - Ybyrarovana		ml.	25,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	68	4	Canindeyú	Mareco Cue - Cerro Portefío - Santa Lucía		ml.	20,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	68	5	Canindeyú	Agrícola Paraguay - Nueva Asunción		ml.	20,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	68	6	Canindeyú	Tayí Care – Puerto Adela		ml.	25,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	69	1	Cordillera – Caaguazú	Construcción de Puentes de HªAª en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental. 2da. Tanda. Lote N° 6	06/03/2021	ml.	80,00	9.555.458.490	93,26%
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	69	2	Caaguazú	Nva. Londres - La Pastora		ml.	25,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	69	3	Cordillera	Empalme Ruta 2 - Kaundy		ml.	15,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	69	4	Cordillera	Itacurubí de la Cordillera - Isla Pucu		ml.	20,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	69	5	Cordillera	Cerro Roké - Valenzuela		ml.	20,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	70	1	Caaguazú	Construcción de Puentes de HªAª en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental. 2da. Tanda. Lote N° 7	23/07/2021	ml.	140,00	15.320.414.131	103,13%
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	70	2	Caaguazú	San Blas - Mbocayayai - Capiibebe		ml.	40,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	70	3	Caaguazú	R.A. Oviedo - Nva. Toledo - San Francisco		ml.	45,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	70	4	Caaguazú	J. E. Estigarribia - Calle 2 - Raúl A. Oviedo		ml.	40,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	70	5	Caaguazú	Cña. San Marcos		ml.	15,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	71	1	Ñeembucú	Construcción de Puentes de HªAª en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental. 2da. Tanda. Lote N° 8	30/09/2021	ml.	75,00	6.185.472.343	80,60%
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	71	2	Ñeembucú	Ruta 4a. - Tacuaras		ml.	15,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2018	343543	71	3	Ñeembucú	Camba Cua - Cruce Belén		ml.	60,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2020	353038	72	1	Paraguari	Construcción de Puentes de Hormigón en el Marco del Programa PR-L 1092. Tanda 2. Lote 1	26/07/2022	ml.	85,00	6.933.640.707	5,90%
Puente de HªAª y Metálico	09/2020	353038	72	2	Paraguari	Puente N° 1 - Quyyquyho - Mbuyapey. Cauce Arroyo Mbuyapey (Aliviadero en Paso Naranja)		ml.	15,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2020	353038	72	3	Paraguari	Puente N° 2 - Quyyquyho - Mbuyapey. Cauce Arroyo Paso Naranja		ml.	45,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2020	353038	72	4	Paraguari	Puente N° 3 - Cruce Lamba - Col. Héctor L. Vera		ml.	25,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2020	353038	73	1	San Pedro - Amambay	Construcción de Puentes de Hormigón en el Marco del Programa PR-L 1092. Tanda 2. Lote 2	01/08/2022	ml.	240,00	16.185.654.473	6,07%
Puente de HªAª y Metálico	09/2020	353038	73	2	Amambay	Puente N° 4 - San Vicente - Itanara - Crescencio González - Aª Puendy - Puerto Panadero - Karapa'i		ml.	60,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2020	353038	73	3	San Pedro	Puente N° 5 - Ruta PY03 - Calle 10000 - Cururuo - Emp. San Isidro - Tajy Care. Prog. 24+540		ml.	40,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2020	353038	73	4	San Pedro	Puente N° 6 - Ruta PY03 - Calle 10000 - Cururuo - Emp. San Isidro - Tajy Care. Prog. 25+065		ml.	40,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2020	353038	73	5	San Pedro	Puente N° 7 - Ruta PY03 - Calle 10000 - Cururuo - Emp. San Isidro - Tajy Care. Prog. 39+369		ml.	80,00		
Puente de HªAª y Metálico	09/2020	353038	73	6	San Pedro	Puente N° 8 - Ruta PY03 - Calle 10000 - Cururuo - Emp. San Isidro - Tajy Care. Prog. 39+617,51		ml.	20,00		
Puente de HªAª y Metálico	116/2018	343561	74	1	Cordillera - Guairá - Paraguari	Construcción de Puentes de HªAª en varios Departamentos de la Región Oriental. 4ta. Tanda. Lote N° 2	09/08/2021	ml.	62,00	8.815.962.499	74,82%
Puente de HªAª y Metálico	116/2018	343561	74	2	Cordillera - Guairá - Paraguari	Desvío Pireka - Potrero del Carmen		ml.	15,00		

OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA Y PUENTES EN EJECUCION (ENERO 2022)

Tipo de Obra / Capa de Rodadura	N° de Llamado	ID DNCP	N° Orden	N° Tramos Orden	Dpto./Div. Política	Obra / Servicio	Fecha de Orden de Inicio	Longitud	Monto Contractual Vigente(Gs)	%Avance Ejecutado
Puente de H9A9 y Metálico	116/2018	343561	74	3	Cordillera - Guairá - Paraguairí	Desvío Pireka - Potrero del Carmen		ml. 12,00		
Puente de H9A9 y Metálico	116/2018	343561	74	4	Cordillera - Guairá - Paraguairí	Ruta 1 - Montiel Potrero		ml. 15,00		
Puente de H9A9 y Metálico	116/2018	343561	74	5	Cordillera - Guairá - Paraguairí	Piribebuy - Compañía Tape Guasu		ml. 20,00		
Puente de H9A9 y Metálico	156/2019	369587	75	1	Central - Pdte. Hayes	Construcción de un puente sobre el Río Paraguay entre Asunción (Capital) y Chaco'i (Dpto. de Pdte. Hayes) (449 ml) viaductos de acceso (2128 ml), vano Central (260 ml)	22/08/2023	ml. 2.577,00	902.641.813.563	23,79%
Puente de H9A9 y Metálico	24/2018	351400	76	1	Guairá - Paraguairí	Construcción de Puentes de Hormigón en el Programa PR L1092. Tanda 1	Marco del 02/04/2022	ml. 142,00	12.814.526.527	53,55%
Puente de H9A9 y Metálico	24/2018	351400	76	6	Guairá	Natalicio Talavera - Colonia Independencia		ml. 12,00		
Puente de H9A9 y Metálico	24/2018	351400	76	7	Guairá	Yroysa - 4ta. Línea Este		ml. 20,00		
Puente de H9A9 y Metálico	24/2018	351400	76	8	Guairá	Ruta PY08 - Lemos		ml. 20,00		
Puente de H9A9 y Metálico	24/2018	351400	77	1	Amambay	Construcción de Puentes de Hormigón en el Programa PR L1092. Tanda 1. Lote 2	Marco del 22/08/2022	ml. 150,00	9.696.217.775	20,50%
Puente de H9A9 y Metálico	24/2018	351400	77	2	Amambay	Karapa'i - Cruce Panaderos		ml. 120,00		
Puente de H9A9 y Metálico	24/2018	351400	77	3	Amambay	Karapa'i - Cruce Panaderos		ml. 30,00		
Puente de H9A9 y Metálico	35/2017	336355	78	1	San Pedro	Construcción de Puentes de Hormigón en el Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental. Primera Tanda. Lote 2	Marco del 05/04/2021	ml. 95,00	12.784.576.596	91,84%
Puente de H9A9 y Metálico	35/2017	336355	78	2	San Pedro	Arroyo Aguaray Mi - Santa Rosa del Aguaray, cauce Ata		ml. 25,00		
Puente de H9A9 y Metálico	35/2017	336355	78	3	San Pedro	Arroyo Zanjita - Santa Rosa del Aguaray, cauce Ata		ml. 25,00		
Puente de H9A9 y Metálico	35/2017	336355	78	4	San Pedro	Primavera Real - Yrybucú, cauce Aflu. Aguara-Catí		ml. 10,00		
Puente de H9A9 y Metálico	35/2017	336355	78	5	San Pedro	Primavera Real - Yrybucú, cauce Aflu. Aguara-Catí		ml. 15,00		
Puente de H9A9 y Metálico	35/2017	336355	78	6	San Pedro	3 de Febrero - Calle Verde - Yrybucú, cauce Tatacua Cué		ml. 20,00		
Puente de H9A9 y Metálico	35/2017	336355	79	1	Caaguazú	Construcción de Puentes de Hormigón en el Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental. Primera Tanda. Lote 3	Marco del 18/08/2021	ml. 96,00	11.709.037.436	98,05%
Puente de H9A9 y Metálico	35/2017	336355	79	2	Caaguazú	Ruta 2 - Nueva Londres , cauce Arroyo Yvovety		ml. 30,00		
Puente de H9A9 y Metálico	35/2017	336355	79	3	Caaguazú	La Novia - Espinillo, cauce Arroyo Yvovety		ml. 24,00		
Puente de H9A9 y Metálico	35/2017	336355	79	4	Caaguazú	Ruta 2 - San José - Yhaca, cauce Arroyo Zapatupe		ml. 12,00		
Puente de H9A9 y Metálico	35/2017	336355	79	5	Caaguazú	Santa Teresa - Paso Cadena, cauce Arroyo Yacaré Ka'i		ml. 15,00		
Puente de H9A9 y Metálico	35/2017	336355	79	6	Caaguazú	Santa Teresa - Paso Cadena, cauce Arroyo Paso Boli		ml. 15,00		
Puente de H9A9 y Metálico	35/2017	336355	80	1	Misiones - Ñeembucú	Construcción de Puentes de Hormigón en el Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental. Primera Tanda. Lote 6	Marco del 15/12/2020	ml. 105,00	8.695.861.584	105,00%
Puente de H9A9 y Metálico	35/2017	336355	80	2	Misiones	Galeano Cué - Jhugua'i		ml. 60,00		
Puente de H9A9 y Metálico	35/2017	336355	80	3	Ñeembucú	Pilar - Costa Pucu - Medina - Apipe (Paso Alambre)		ml. 45,00		
Puente de H9A9 y Metálico	65/2019	367387	81	1	Canindeyú	Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamentos de la Región Oriental - 1ra Tanda. Lote 1	15/04/2022	ml. 110,00	13.252.603.607	62,70%
Puente de H9A9 y Metálico	65/2019	367387	81	2	Canindeyú	Villa Ygatimi - Col. 1º de Mayo - Karupera - Yvypyta - Progresiva 3+475. Coordenadas: 644002;7332084		ml. 10,00		
Puente de H9A9 y Metálico	65/2019	367387	81	3	Canindeyú	Villa Ygatimi - Col. 1º de Mayo - Karupera - Yvypyta - Progresiva 6+190. Coordenadas: 644761;7329560		ml. 30,00		
Puente de H9A9 y Metálico	65/2019	367387	81	4	Canindeyú	Villa Ygatimi - Col. 1º de Mayo - Karupera - Yvypyta - Progresiva 8+085. Coordenadas: 645128;7328025		ml. 15,00		
Puente de H9A9 y Metálico	65/2019	367387	81	5	Canindeyú	Villa Ygatimi - Col. 1º de Mayo - Karupera - Yvypyta - Progresiva 14+700. Coordenadas: 644480;7321597		ml. 10,00		
Puente de H9A9 y Metálico	65/2019	367387	81	6	Canindeyú	Villa Ygatimi - Col. 1º de Mayo - Karupera - Yvypyta - Progresiva 19+370. Coordenadas: 644913;7316866		ml. 15,00		
Puente de H9A9 y Metálico	65/2019	367387	81	7	Canindeyú	Villa Ygatimi - Col. 1º de Mayo - Karupera - Yvypyta - Progresiva 27+700. Coordenadas: 649912;7313918		ml. 30,00		
Puente de H9A9 y Metálico	65/2019	367387	82	1	Canindeyú	Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamentos de la Región Oriental - 1ra Tanda. Lote 2	01/08/2022	ml. 112,00	9.502.507.033	14,96%
Puente de H9A9 y Metálico	65/2019	367387	82	2	Canindeyú	Pozuelo - Col. Tambey - Progresiva 2+800. Coordenadas: 753030; 7287350		ml. 12,00		
Puente de H9A9 y Metálico	65/2019	367387	82	3	Canindeyú	Pozuelo - Col. Tambey - Progresiva 10+440. Coordenadas: 751492; 7282588		ml. 25,00		
Puente de H9A9 y Metálico	65/2019	367387	82	4	Canindeyú	Pozuelo - Col. Tambey - Progresiva 26+870. Coordenadas: 755582;7271585		ml. 20,00		
Puente de H9A9 y Metálico	65/2019	367387	82	5	Canindeyú	Yasy Cañy - Manduara - Nueva Durango (Luz Bella) - Progresiva 18+740. Coordenadas: 617475;7304595		ml. 30,00		
Puente de H9A9 y Metálico	65/2019	367387	82	6	Canindeyú	Katueté - Puerto Adela - Progresiva 15+670. Coordenadas: 738737;7310005		ml. 25,00		
Puente de H9A9 y Metálico	65/2019	367387	83	1	Caazapá - Itapúa	Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamentos de la Región Oriental - 1ra Tanda. Lote 3	01/06/2022	ml. 122,00	14.431.296.616	7,04%

OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA Y PUENTES EN EJECUCION (ENERO 2022)

Tipo de Obra / Capa de Rodadura	N° de Llamado	ID DNCP	N° Orden	N° Tramos Orden	Dpto./Div. Político	Obra / Servicio	Fecha de Orden de Inicio	Longitud	Monto Contractual Vigente(Cs)	%Avance Ejecutado
Puente de HªAº y Metálico	65/2019	367387	83	2	Caazapá	Enramadita - Toro Blanco Valle i. Coordenada: 627918; 7091613		ml. 30,00		
Puente de HªAº y Metálico	65/2019	367387	83	3	Caazapá	Abai - Tarumá - Tuna - Progresiva 4+140. Coordenada: 608815; 7121254		ml. 10,00		
Puente de HªAº y Metálico	65/2019	367387	83	4	Caazapá	Abai - Tarumá - Tuna - Progresiva 4+600. Coordenada: 609259; 7121395		ml. 10,00		
Puente de HªAº y Metálico	65/2019	367387	83	5	Caazapá	Abai - Tarumá - Tuna - Progresiva 8+055. Coordenada: 611741; 7123669		ml. 20,00		
Puente de HªAº y Metálico	65/2019	367387	83	6	Caazapá	Abai - Tarumá - Tuna - Progresiva 8+100. Coordenada: 611765; 7123703		ml. 20,00		
Puente de HªAº y Metálico	65/2019	367387	83	7	Caazapá	Abai - Tarumá - Tuna - Progresiva 10+690. Coordenada: 612987; 7125810		ml. 20,00		
Puente de HªAº y Metálico	65/2019	367387	83	8	Itapúa	San Rafael - Edelira Km 54 - Progresiva 0+123. Coordenada: 710007;7051908		ml. 12,00		
Puente de HªAº y Metálico	65/2019	367387	84	1	Caazapá	Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamentos de la Región Oriental - 1ra Tanda. Lote 4	15/04/2022	ml. 115,00	17.259.728.482	51,45%
Puente de HªAº y Metálico	65/2019	367387	84	2	Caazapá	Cruce Borda - San Agustín - Progresiva 11+240. Coordenada: 606662; 7128031		ml. 10,00		
Puente de HªAº y Metálico	65/2019	367387	84	3	Caazapá	Cruce Borda - San Agustín - Progresiva 21+490. Coordenada: 610096; 7135131		ml. 10,00		
Puente de HªAº y Metálico	65/2019	367387	84	4	Caazapá	Cruce Borda - San Agustín - Progresiva 29+530. Coordenada: 612360; 7141552		ml. 25,00		
Puente de HªAº y Metálico	65/2019	367387	84	5	Caazapá	Caazapá - Col. San Cosme - Progresiva 13+130. Coordenada: 565251; 7090248		ml. 10,00		
Puente de HªAº y Metálico	65/2019	367387	84	6	Caazapá	Caazapá - Col. San Cosme - Progresiva 13+325. Coordenada: 565360; 7090084		ml. 10,00		
Puente de HªAº y Metálico	65/2019	367387	84	7	Caazapá	Caazapá - Col. San Cosme - Progresiva 13+815. Coordenada: 565618; 7089685		ml. 30,00		
Puente de HªAº y Metálico	65/2019	367387	84	8	Caazapá	Caazapá - Col. San Cosme - Progresiva 13+940. Coordenada: 565752; 7089627		ml. 10,00		
Puente de HªAº y Metálico	65/2019	367387	84	9	Caazapá	Caazapá - Col. San Cosme - Progresiva 14+010. Coordenada: 565786; 7089584		ml. 10,00		
Puente de HªAº y Metálico	65/2019	367387	85	1	Paraguarí	Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamentos de la Región Oriental - 1ra Tanda. Lote 5	15/04/2022	ml. 97,00	11.672.378.610	25,53%
Puente de HªAº y Metálico	65/2019	367387	85	2	Paraguarí	Cruce Tuyu Jhu - Alpasa (Aº Caañabe). Coordenada: 499708; 7141085		ml. 25,00		
Puente de HªAº y Metálico	65/2019	367387	85	3	Paraguarí	La Colmena - Cesar Barrientos - Apyragua - Isla Ka'a - Progresiva 9+330. Coordenada 514261; 7127403		ml. 15,00		
Puente de HªAº y Metálico	65/2019	367387	85	4	Paraguarí	La Colmena - Cesar Barrientos - Apyragua - Isla Ka'a - Progresiva 26+450. Coordenada 505062; 7128472		ml. 10,00		
Puente de HªAº y Metálico	65/2019	367387	85	5	Paraguarí	La Colmena - Cesar Barrientos - Apyragua - Isla Ka'a - Progresiva 33+130. Coordenada 500181; 7124482		ml. 12,00		
Puente de HªAº y Metálico	65/2019	367387	85	6	Paraguarí	Cesar Barrientos - Minas Cue - Progresiva 0+080. Coordenada: 513517; 7126900		ml. 15,00		
Puente de HªAº y Metálico	65/2019	367387	85	7	Paraguarí	Cesar Barrientos - Minas Cue - Progresiva 3+260. Coordenada: 512891; 7126139		ml. 20,00		
Puente de HªAº y Metálico	69/2021	400854	86	1	Caaguazú - Canindeyú	Construcción de Puentes de HªAº en varios Departamentos de la Región Oriental. 2da. Tanda. Lote 1	----	ml. 142,50	13.327.136.741	----
Puente de HªAº y Metálico	69/2021	400854	86	2	Caaguazú	TRAMO: Col. Ex Combatiente - Camino 78 - Arroyo: Guasu - PROG. 0+097,50 - Coord.: 623.797; 7.172.001		ml. 15,00		
Puente de HªAº y Metálico	69/2021	400854	86	3	Caaguazú	TRAMO: Col. Ex Combatiente - Camino 79 - Arroyo: Aliv. Arroyo Guasu - PROG. 0+121,515 - Coord.: 625.913; 7.171.013		ml. 5,00		
Puente de HªAº y Metálico	69/2021	400854	86	4	Caaguazú	TRAMO: Repatriación - Caminos vecinales - Arroyo: San Francisco - PROG. 0+145,93 - Coord.: 601.540; 7.169.513		ml. 12,00		
Puente de HªAº y Metálico	69/2021	400854	86	5	Caaguazú	TRAMO: Caaguazú - RI3 Corrales - Arroyo: Yaguareté - PROG. 0+178,38 - Coord.: 589.396; 7.187.789		ml. 10,00		
Puente de HªAº y Metálico	69/2021	400854	86	6	Caaguazú	TRAMO: Caaguazú - RI3 Corrales - Arroyo: Guasu - PROG. - Coord.: 590.516; 7.187.203		ml. 30,00		
Puente de HªAº y Metálico	69/2021	400854	86	7	Caaguazú	TRAMO: Juan Manuel Frutos Calle Kaivo - San José - Arroyo: Yacaré Syry - PROG. - Coord.: 620.360; 7.201.798		ml. 6,00		
Puente de HªAº y Metálico	69/2021	400854	86	8	Caaguazú	TRAMO: Calle San Antonio - Col. Mártires de Acosta Ñu - Arroyo: Balde - PROG. 0+109,00 - Coord.: 574.029; 7.186.263		ml. 4,00		
Puente de HªAº y Metálico	69/2021	400854	86	9	Caaguazú	TRAMO: Ruta 13 - Zapatini Cue - Arroyo: Curupicay - PROG. 0+158,00 - Coord.: 621.925; 7.242.283		ml. 15,00		
Puente de HªAº y Metálico	69/2021	400854	86	10	Caaguazú	TRAMO: Sta línea - Santa Rosa - Arroyo: San Francisco - PROG. 0+145,56 - Coord.: 596.941; 7.171.128		ml. 9,50		
Puente de HªAº y Metálico	69/2021	400854	86	11	Canindeyú	TRAMO: Ruta 10 Manduara - Emp. Camino a Luz Bella - Arroyo: Alvarenga Cue - PROG. ... - Coord.: 606.836; 7.292.781		ml. 20,00		
Puente de HªAº y Metálico	69/2021	400854	86	12	Canindeyú	TRAMO: Calle 1- Carro Cue - Arroyo: Guasu - PROG. 150,54 - Coord.: 638.971; 7.301.275		ml. 10,00		
Puente de HªAº y Metálico	69/2021	400854	86	13	Canindeyú	TRAMO: Paso Real-Sagrada Familia - Arroyo: Paso Real - PROG. 0+153,77 - Coord.: 638.871; 7.312.101		ml. 6,00		
Puente de HªAº y Metálico	69/2021	400854	87	1	Caazapá	Construcción de Puentes de HªAº en varios Departamentos de la Región Oriental. 2da. Tanda. Lote 2	----	ml. 135,00	12.957.327.922	----
Puente de HªAº y Metálico	69/2021	400854	87	2	Caazapá	TRAMO: Campito - Campo Azul - Arroyo: Mbaya - PROG. 0+153,77 - Coord.: 628.987; 7.151.464		ml. 40,00		
Puente de HªAº y Metálico	69/2021	400854	87	3	Caazapá	TRAMO: Campito - Campo Azul - Arroyo: Barroso - PROG. - Coord.: 630.553; 7.148.927		ml. 25,00		
Puente de HªAº y Metálico	69/2021	400854	87	4	Caazapá	TRAMO: Campito - Campo Azul - Arroyo: Tacuara - PROG. 0+158,85 - Coord.: 361.776; 7.146.455		ml. 20,00		
Puente de HªAº y Metálico	69/2021	400854	87	5	Caazapá	TRAMO: Torin - San Pablo - Río: Capiibary - PROG. 0+149,68 - Coord.: 609.968; 7.114.365		ml. 20,00		

OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA Y PUENTES EN EJECUCION (ENERO 2022)

Tipo de Obra / Capa de Rodadura	N° de Llamado	ID DNCP	N° Orden	N° Tramos Orden	Dpto./Div. Política	Obra / Servicio	Fecha de Orden de Inicio	Longitud	Monto Contractual Vigente(Gs)	%Avance Ejecutado
Puente de HªAª y Metálico	69/2021	400854	87	6	Caazapá	TRAMO: Buena Vista- Miranda Cue - Río: Capiibary - PROG. - Coord.: 593.555; 7.100.692		ml. 30,00		
Puente de HªAª y Metálico	69/2021	400854	88	1	Itapúa - Alto Paraná	Construcción de Puentes de HªAª en varios Departamentos de la Región Oriental. 2da. Tanda. Lote 3	----	ml. 100,00	8.314.994.226	----
Puente de HªAª y Metálico	69/2021	400854	88	2	Itapúa	TRAMO: Pto Triunfo (Yatayty) - Arroyo: Pai Curusu - PROG. - Coord.: 696.562; 7.040.658		ml. 25,00		
Puente de HªAª y Metálico	69/2021	400854	88	3	Alto Paraná	TRAMO: Ruta VI - (Cruce Aurora) - Río Ñacunday - PROG. 0+332,50 - Coord.: 694.864; 7.132.281		ml. 75,00		
Puente de HªAª y Metálico	69/2021	400854	89	1	Guairá	Construcción de Puentes de HªAª en varios Departamentos de la Región Oriental. 2da. Tanda. Lote 4	----	ml. 90,00	5.141.222.227	----
Puente de HªAª y Metálico	69/2021	400854	89	2	Guairá	TRAMO: San Isidro - 4ta Línea San Miguel - Arroyo: Gasory - PROG. 0+171,13 - Coord.: 589.989; 7.162.291		ml. 75,00		
Puente de HªAª y Metálico	69/2021	400854	89	3	Guairá	TRAMO: San Marcos Norte- Arroyo: SN - PROG. - Coord.: 620.527 ; 7.157.174		ml. 15,00		
Puente de HªAª y Metálico	69/2021	400854	90	1	Alto Paraná	Construcción de Puentes de HªAª en varios Departamentos de la Región Oriental. 2da. Tanda. Lote 5	----	ml. 120,00	6.773.344.217	----
Puente de HªAª y Metálico	69/2021	400854	90	2	Alto Paraná	TRAMO: J. L. Mallorquín - Distrito S. Cristóbal - Río: Monday - PROG. - Coord.: 675.409; 7.172.091		ml. 120,00		
Puente de HªAª y Metálico	69/2021	400854	91	1	Alto Paraná	Construcción de Puentes de HªAª en varios Departamentos de la Región Oriental. 2da. Tanda. Lote 6	----	ml. 100,00	6.900.862.126	----
Puente de HªAª y Metálico	69/2021	400854	91	2	Alto Paraná	TRAMO: Colonia Yguazú(KM 37)- Mcal. Francisco S. López - Río: Yguazú - PROG.: Coord.: 704.928 ; 7.193.246		ml. 100,00		
Puente de HªAª y Metálico	69/2021	400854	92	1	Itapúa	Construcción de Puentes de HªAª en varios Departamentos de la Región Oriental. 2da. Tanda. Lote 7	----	ml. 120,00	7.864.137.069	----
Puente de HªAª y Metálico	69/2021	400854	92	2	Itapúa	TRAMO: Tiri Cañada - Yuty - Río Tebicuary - PROG.: Coord.: 587.439 ; 7.057.743		ml. 120,00		
Total Puente de HªAª y Metálico								ml. 6.218,50	1.265.582.314.404	
Total general										16.695.945.142.407



"Impulsando la Cultura de la Transparencia"

MEMORANDUM DCI-DTA N° 25 /2022

A : **Abg. ETHEL DIAZ DE MARTINEZ**, Directora.
Dirección de Transparencia y Anticorrupción

DE : **Lic. OLGA CABRERA**, Jefa Interina
Departamento de Comunicación Interna

REF. : Portal Unificado de Acceso a la Información Pública **Reg. N° 52207**

FECHA : 26 de enero de 2022



[Handwritten signature]

Nancy Riquelme, Jefa
Dpto. de Gestión de la Información
D.T.A. - M.O.P.C.

Conforme a la **Resolución Ministerial N° 383/20 "POR LA CUAL SE DESIGNA A LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN DE ESTE MINISTERIO COMO ORGANO INTERNO COMPETENTE DE APLICACIÓN DE LA LEY N° 5282/2014 DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y LA LEY N° 4679" DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS**".

En cumplimiento a las normas vigentes, se eleva la solicitud de la ciudadana **Maria Labarca**, realizada a través de la página web del Portal Unificado de Acceso a la Información Pública, (<http://informaciónpublica.paraguay.gov.py>), bajo el **Registro N° 52207**, en la que solicita:

- *El listado de los proyectos de infraestructura vial nuevos o duplicaciones que ya se están ejecutando y que se ejecutarán en el 2023. Con la fecha de finalización de construcción o el tiempo que se puede tardar en realizar la construcción. Los proyectos que consideren tramos, podrán ser mencionados ya que representan etapas y fechas diferidas de construcción y avance de obra.*
En la misma línea de la solicitud, se solicita el shp kmz o similar para visualizar los proyectos en un sistema de información geográfica.

Por todo lo expuesto, se solicita por su intermedio a donde corresponda, la provisión del informe requerido de acuerdo a lo **detallado en la descripción de la solicitud**, se adjunta solicitud.

Atentamente

Asunción, *26* de enero de 2022

A la **DIRECCION DE PLANIFICACION VIAL**, con ruego de proveer la información solicitada dentro del plazo establecido por la **Ley N° 5282/14**.



[Handwritten signature]
Abg. ETHEL DIAZ DE MARTINEZ, Directora.
Dirección de Transparencia y Anticorrupción

45-DTA/DCI/nr

Teléfono: 021 41 49 632/629.

correo: vea@mopc.gov.py

Oliva y Alberdi N° 411. Edificio Ex Lap

Asunción - Paraguay


GABINETE MINISTERIAL
Dirección de Transparencia y Anticorrupción



Detalle de Solicitud

ID	Título	Realizado por	Fecha	Descripción	Estado
5220 7	Proyectos de infraestructura vial	MARIA LABARCA	25/01/2022	<p>Se solicita el listado de los proyectos de infraestructura vial nuevos o duplicaciones que ya se están ejecutando y que se ejecutarán en el 2023. Con la fecha de finalización de construcción o el tiempo que se puede tardar en realizar la construcción.</p> <p>Los proyectos que consideren tramos, podrán ser mencionados ya que representan etapas y fechas diferidas de construcción y avance de obra.</p> <p>En la misma línea de la solicitud, se solicita el shp kmz o similar para visualizar los proyectos en un sistema de información geográfica.</p> <p>Muchas gracias.</p>	INICIADO




Nancy Riquelme, Jefa
Div. de Gestión de la Información
D.T.A. - M.O.P.C.